

Fastighetsbeteckning:.....

Datum:.....

Diarienummer:.....

Byggherre:.....

Kontrollplan PBL

Installation eller ändring av hiss/motordrivna anordningar

Byggnadsarbete och kontroll ska utföras enligt bestämmelserna i PBL (2010:900), PBF (2011:338), BFS 2012:4 H 14 samt föreskrifterna i gällande BBR. Kontrollplanen är ett förslag av de viktigaste punkterna i ovanstående lagar och föreskrifter som ska kontrolleras i detta projekt.

Kontroller som ska utföras som egenkontroller ska noteras med **E**, av sakkunnig med **S**, av kontrollansvarig med **K**.

Kontrollpunkter	Datum	Kont	Namnteckning	Anmärkning
Hiss/motordriven anordning är typgodkänd och med CE-märkning.			
Intyg att hiss/motordriven anordning är monterade enligt tillverkarens anvisningar.			
Intyg att hiss/motordriven anordning är installerad enligt teknisk information/instruktionsblad/broschyr.			
Säkerhetsanordningar kontrollerade.			
Provning av hiss/motordriven anordning innan installationen tas i bruk.			
Utrymningsväg i trapphus flerbostadshus.			
Tillgänglighet enligt Boverkets byggregler.			
Intyg att hiss/motordriven anordning är utförd och installerad så att den ger ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.			
Överensstämmelse med bygglov/anmälan.			
Byggnadsnämnden ska underrättas när installationen tas bort och ärendet avslutas.			

Innan hiss/motordriven anordning tas i bruk ska ifylld kontrollplan samt intyg från sakkunnig/installatör skickas till byggnadsnämnden. Därefter ska byggnadsnämnden med ett slutbesked godkänna att åtgärder som avses i startbeskedet ska anses slutförda och att åtgärden får tas i bruk.

Samtliga kontroller har genomförts enligt kontrollplanen.

.....
Ort och datum

.....
Kontrollansvarig

.....
Byggherre