



## Från entreprenör/utförare till Miljö- och byggnadsförvaltningen

### Sökanden

Adressen till hus där avloppet avses:	
Fastighet:	Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidsbostad <input type="checkbox"/>
Sökande:	Personnummer:
Telefon dagtid:	E-post:
Postadress:	Postnr, ort:

Skickas till: [miljo@vanersborg.se](mailto:miljo@vanersborg.se)

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
462 85  
Vänerns kommun

### Allmänt om avloppet

Anläggningen har tagits i drift: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Har någon avvikelse från tillståndet skett under anläggningstiden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, ange avvikelse: .....
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (observera ej vakuumventil)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Avluftning sker: .....
Kontroll har gjorts att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anläggningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om "nej" ange skäl: .....

### Kontrollpunkter för slutna tank

Fabrikat: ..... <b>FOTO</b>	Volym i m <sup>3</sup> :
Tömning sker via: <input type="checkbox"/> Snabbkoppling <input type="checkbox"/> Manlucka	



Avstånd från slutna tank till plats för slambil: ..... m	
Har förankrats: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <b>FOTO</b>	Nivåalarm finns: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

### Kontrollpunkter för Slamavskiljare

Avloppsanläggningen har tagits i drift <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om "nej" ange när:
Befintlig slamavskiljare <input type="checkbox"/> med t-rör: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<b>FOTO</b> invändigt.
Ny slamavskiljare fabrikat:..... <b>FOTO</b>	Volym i m <sup>3</sup> : .....
Från Slamavskiljare till plats för slambil: ..... m	Har förankrats: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

### Kontrollpunkter för markbädd

Avstånd till berg och grundvatten är <u>minst 1 m</u> från spridarledning/ moduler: <input type="checkbox"/>	
Markbädden är placerad enligt situationsplan: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om "Nej" <u>ska ny situationsplan</u> bifogas	Markbädden är förlagd: Upplyft <input type="checkbox"/> Ytligt <input type="checkbox"/> <b>FOTO</b> Annat <input type="checkbox"/> .....
Markbäddens yta m <sup>2</sup> :	Längd:            m    Bredd:            m
Markbädden är utförd med tätskikt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej - <b>FOTO</b>	Material:
Kompaktfilter moduler används: Ja <input type="checkbox"/> , lagda enligt tillverkarens anvisningar <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej - <b>FOTO</b>	Fabrikat:
Dräneringslager- material: Djup:	Dräneringsledning förlagd med lutning enligt tillverkaren: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Sandlagerfraktion -material: <b>FOTO</b> .....	Kornstorlek:            Djup i cm:
Spridningsrör är lagda med en lutning av 5 %: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Avluftare är monterade till spridningsören: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej - <b>FOTO</b>



Avluftare är monterade till uppsamlingsrören <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej - <b>FOTO</b>	Vid "nej" ange varför:
Textilduk lagts över spridningslagret: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>	
Utloppsrörets mynning enligt situationskarta: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>	Utloppsbrunn/provtagningsbrunn: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>
Återfyllnad: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>	Djup i cm:

### Kontrollpunkter för prefabricerad markbädd

Installation har skett enligt tillverkarens anvisningar: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>	Om "nej" beskriv avvikelse:
Skötselanvisningar har överlämnats till fastighetsägaren: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Om "nej" beskriv varför:
Utloppsrörets mynning enligt situationskarta: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>	Utloppsbrunn/provtagningsbrunn: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>
Avluftare har monterats: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>	Har förankrats: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

### Kontrollpunkter för infiltration

Avstånd till berg och grundvatten är <u>minst 1 m</u> från spridarledning/ moduler: <input type="checkbox"/>	
Infiltrationen är placerad enligt situationsplan: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej- Om "Nej" ska ny situationsplan bifogas	Markbädden är förlagd: Upplyft <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ytligt <b>FOTO</b> Annat <input type="checkbox"/> .....
Infiltrationens yta m <sup>2</sup> :	Längd:            m    Bredd:            m
Kompaktfilter moduler används: Ja <input type="checkbox"/> , lagda enl. tillverkarens anvisningar <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej - <b>FOTO</b>	Fabrikat:
Vid förstärkt infiltration: förstärkningslager av material: <b>FOTO</b>	Materialets tjocklek i cm:
Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med avluftare: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej - <b>FOTO</b>	Spridningsrören lagda med lutning av minst 5%: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej



Textilduk lagts över spridningslagret: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>	
Återfyllnad: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>	Djup i cm:

### Kontrollpunkter för fosforavlastning till markbädd

Finns kompletterande rening av fosfor?: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Typ av rening: .....  Fabrikat:..... <b>FOTO</b>
Fosforavlastande teknik har installerats enligt tillverkarens och ansökans anvisning: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> <b>FOTO</b>	Har fosforfiltersäck / kemikalier fyllts på?: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> - <b>FOTO</b>
Driftinstruktioner för fosforfällningsenhet har lämnats till fastighetsägaren: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

### Kontrollpunkter minireningsverk

Installation ar skett enligt tillverkarens anvisningar: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Minireningsverket har förankrats / dränerats runt om: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> <b>FOTO</b>
Minireningsverket är påfyllt med kemikalier/ fosforfiter: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> <b>FOTO</b>	Minireningsverkets funktion är genomgånget och driftinstruktioner har lämnats över till fastighetsägaren: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Serviceavtal har tecknats / fastighetsägaren har fått ta del av kontroll och underhållsrutiner: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Funktionen för larm vid slamtömning och driftstörning har kontrollerats: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Utloppet från minireningsverket leds till en efterpolering: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> <b>FOTO</b> Efterpolering: Makadam/grusbädd <input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Uv-brunn <input type="checkbox"/> Fosforfiter/biofilter <input type="checkbox"/> annat <input type="checkbox"/> .....	



## Information

Tömning av slutna tankar, slamavskiljare, minireningsverk och fosforfiltermaterial omfattas av kommunens skyldighet att hämta hushållsavfall. Vid eget omhändertagande krävs det att fastighetsägaren fyller i en anmälningsblankett och skickar den till **Miljö- och byggnadsförvaltningen**.

Fastighetsägaren har ansvar för att påfyllning av kemikalier eller inköp av fosforfiltersäck sker.

## Underskrift av ansvarig entreprenör

Underskrift ansvarig entreprenör:	Namnförtydligande:
Tel nummer:	E-post:
Firmanamn:	
Datum:	

**Tänk på!** Underskrift ska finnas med även om blanketten skickas in via e-post.